(04) ANDET

DONSlab
R. DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S
Lejrvej 29
Kr. Værløse
3500 Værløse
tlf.: 45 80 31 33

Lynge Overdrevs Vandværk I/S
v/Kjel Johansen
Søbredden 19
3450 Allerød

Analyserapport nr. 20140228/001
28. februar 2014

Kopi til:
Jupiter (GEUS)

DANAK
Test Reg. nr. 48

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE *	
Lugt	Ingen lugt
Smag	Normal
Udseende	Klar

Prøvested: Afgang værk
Prøvedato: 2014-02-21 Kl. 13:05
Prøvetager: Laboratoriet DS/ISO5667-5

FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav 1)	METODE	U_{rel}
Farvetal	Pt	mg/l	12 !	10	DS/EN7887	5%
Jern, total	Fe	mg/l	0,075	0.1	ICP-OES	5%
Mangan	Mn	mg/l	< 0,002	0.02	ICP-OES	5%

1) Se BEK nr 1024 af 31/10/2011

Fe = 0,08 / kitsæt v. Chr. Bagger

Tegn forklaring:
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: Ikke målelig U_{rel} og S_r: Måleusikkerhed (se BEK nr. 900 af 17/08/2011)

Morten Due, *civ. ing.*